

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๕๖๕,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(ก.พ.-พ.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตูม ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๑๘๑,๕๐๐	-	กองช่าง	-	(ก.พ.-พ.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๗๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตามูข หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๙๖,๕๐๐	-	กองช่าง	-	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๖๖๙,๘๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๓๔๙,๒๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าสัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๙,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-มิ.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-เตาคุ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๕,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายยูงทอง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง	๒๖๗,๗๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหนองคันไถ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๓๐๒,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๓๘๓,๑๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งราวกันตก ถนนสายมาบ จันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๒๖๔,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๕๓๖,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๒๖๕,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน ยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๔๐๐,๓๕๙	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ พัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๕๖,๑๘๑	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๗๕,๒๐๒	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขา ยายชุม	๑๒๖,๔๗๕	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

### ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างแทนจ่ายน้ำบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๘,๒๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๒	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายประดู่นอก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบ จันทร์	๒๐,๙๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)  ไตรมาส ๓  เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายมาบจันทร์-บ้านเพชาเล่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๑๗๒,๑๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๘๒,๘๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)  ไตรมาส ๓

หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง					เพิ่มเติม ฉ ๔
-----------------------	--	--	--	--	---------------

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๗๓,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๖	โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขต ประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๙๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-ก.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เพิ่มเติม ฉ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b>
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-มี.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
๓๐	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบ การณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๘๖.๕๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b>
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๖๙,๓๐๐	๓๘๔,๖๕๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓) (เม.ย.-พ.ค.๖๔)
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๖๖,๙๐๐	๑๓๓,๔๕๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓) (เม.ย.-พ.ค.๖๔)
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๔)
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๔)

	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสิ้น	๓๗,๕๐๐ ๖๗,๕๑๐ ๑,๑๙๑,๒๑๐	- ๖๗,๕๑๐	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ	- ✓	(เม.ย.-พ.ค.๖๔) <b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๑
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๒	อาหารเสริม (นม) - ศพด.บ้านเนินสำราญ -โรงเรียนบ้านเขายายชุม -โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๘๙๕,๐๐๐	๖๙,๓๘๖.๘๖	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๓๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๑๗๓,๔๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๔	โครงการซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๓๕	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๔,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๖	โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๗	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๓๘	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๓๙	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.พ.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๐	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๔๑	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๒	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๔๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑
๔๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๘๔๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑
๔๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑
๔๖	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑

## ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลแก่ง	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๔๘	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ม.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๔๙	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๕๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒

ประเทศไทย					
-----------	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เพิ่มเติม ๑ ๔
๕๒	โครงการเช่าแหล่งน้ำพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓						
๕๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน และแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b> เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓						
๕๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๑</b>
๕๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b>
๕๖	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๓๖๑.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b>

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๗	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความ สุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๕๘	โครงการป็นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๑๒,๔๘๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการฝึกอบรมยุวชนจรรยา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖๑	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๖๒	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------



๖๓	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๗,๕๐๐	๑,๒๓๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)  ไตรมาส ๑
๖๔	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัย ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มิ.ย.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓
๖๕	โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๔
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๖	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ นำชุมชน	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๔
๖๗	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.๖๔)  ไตรมาส ๒  แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ สว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

### ๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๘	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.พ.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒
๖๙	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๑
๗๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับบทบาททางการเมืองและการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-ส.ค.๖๓)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๗๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณ	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)(ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓

๗๒	ธรรมจริยธรรม อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๘๕.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูเหล็กรั้ว ทางเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	๙๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

### ๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๕	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๖๐,๐๐๐	๑,๗๖๑,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๗๖	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๔๗๘,๔๐๐	๓๔๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๗๗	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๗๘	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔) ไตรมาส ๑
๗๙	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง	๗๔,๒๕๐	๗๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) (มิ.ย.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๘๑	โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาพ	๔๕๐,๐๐๐	๒,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๘๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ณ ๔
๘๓	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่ง แวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ม.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๘๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๘๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ม.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๘๖	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๖,๗๓๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(พ.ย.๖๓-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๑

๘๗	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	เปลี่ยนแปลง ฉ ๔ (ก.พ.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
๘๘	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
๘๙	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๐	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
๙๑	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>

#### ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน (ครั้งที่ ๑)	หมายเหตุ
๙๒	โครงการกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๙๖๐,๐๐๐	๖๕,๕๔๒.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๑</b> เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๙๓	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๒๖๐,๐๗๒	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๑</b>

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๔	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๙๕	โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๙๖	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓

๕.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๗	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓

๕.๓ แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๘	โครงการจัดทำป้ายเตือนภัย	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๔

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	๑๒,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑  เพิ่มเติม ฉ ๔
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ฉ ๔
๓	พัดลมโคจร	๑๕,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ฉ ๔
๔	พัดลมติดผนัง	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ฉ ๔
๕	รถเข็น ๔ ล้อ	๓,๘๐๐	๒,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑  เพิ่มเติม ฉ ๔
๖	เก้าอี้พลาสติก (วัสดุสำนักงาน)	-	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔)  ไตรมาส ๒

## ๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ณ ๔  แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑  เพิ่มเติม ณ ๔
๙	เก้าอี้ทำงาน	๒,๕๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-ก.พ.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ณ ๔
๑๐	ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบบานเปิด	๑๑,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ณ ๔  แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๒	ถังเก็บน้ำ	๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

### ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	เก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๔	ตู้เก็บเอกสารบานทึบ	๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

## ๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

### ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บริเวณชายหาดสวนสน	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๒๐๐,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔



๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	คอมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์	๔๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b> เพิ่มเติม ฉ ๔

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๒,๕๐๐	๑๒,๔๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b> เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	กองคลัง	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b> เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๗,๔๙๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b> เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕๔,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๔๙๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

#### ๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

##### ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๒๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บพ-๑๐๕๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

#### ๕. ครุภัณฑ์การเกษตร

##### ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	เครื่องสูบน้ำ	๓๖,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

#### ๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	ตู้เย็น	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๗. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	ถังอัดจารบี แบบใช้ลม	๑๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔









































