

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๕๖๕,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๔)  ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตูม ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๑๘๑,๕๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๔)  ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๗๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตามูข หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๙๖,๕๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๖๖๙,๘๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔)  ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๓๔๙,๒๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าสัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๙,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-เตาคุ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๕,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายยูงทอง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง	๒๖๗,๗๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหนองคันไถ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๓๐๒,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๓๘๓,๑๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-พ.ค.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งราวกันตก ถนนสายมาบ จันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๒๖๔,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๕๓๖,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๒๖๕,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เปลี่ยนแปลง ๑ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน ยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๔๐๐,๓๕๙	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ พัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๕๖,๑๘๑	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๗๕,๒๐๒	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขา ยายชุม	๑๒๖,๔๗๕	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๕,๙๒๐  (โอนเงินงบประมาณ)	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๓  เพิ่มเติม ฉ ๕

## ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างแท่นจ่ายน้ำบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๘,๒๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓  เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายประตูนอก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบ จันทร์	๒๐,๙๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)  ไตรมาส ๓  เพิ่มเติม ฉ ๔  แก้ไขเปลี่ยนแปลง

						ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายมาบจันทร์-บ้านเพชาเล่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๑๗๒,๑๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาศ ๓  เพิ่มเติม ๘  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
๒๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๘๒,๘๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)  ไตรมาศ ๓  เพิ่มเติม ๘  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๗๓,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔)  ไตรมาศ ๒  เพิ่มเติม ๘
๒๗	โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขต ประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๙๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาศ ๒  เพิ่มเติม ๘
๒๘	โครงการขยายเขตประปาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๓๐,๓๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๔)  ไตรมาศ ๓  เพิ่มเติม ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๓</b>
๓๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๔๑,๙๓๘.๕๐	กองการศึกษาฯ	-	(ม.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
<b>**มีการเบิกจ่ายบางส่วนและยกเลิกโครงการ**</b>						
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) <b>ไตรมาส ๒</b>
<b>**ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก**</b>						
๓๒	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๘๖.๕๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๑</b>
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๖๙,๓๐๐	๗๖๙,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๖๖,๙๐๐	๒๖๖,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๗,๕๑๐	๖๗,๕๑๐	กองการศึกษาฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑,๑๙๑,๒๑๐</b>				<b>ไตรมาส ๑</b>
๓๔	อาหารเสริม (นม)	๘๙๕,๐๐๐	๔๓๘,๒๗๐.๑๖	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) <b>ไตรมาส ๑</b>
	- ศพด.บ้านเนินสำราญ					<b>ไตรมาส ๑</b>
	-โรงเรียนบ้านเขายายชุม					
	-โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง					
๓๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์	๑๗๓,๔๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔)

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	**ยกเลิกโครงการ**	ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
----------------------------	-------------------	---------------------------

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๖	โครงการซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๓๗	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๔,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๘	โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๙	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๐	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๔๑	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๓	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๔	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๔๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑

๔๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง	๘๔๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑
----	--	---------	---------	--------------	------------------	--

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๙	โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เนินสำราญ	๒๕,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๕
๕๐	โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๗,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๕

## ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล แก่ง	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๕๒	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่น กีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๒๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๕๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

พระเทพฯ					
---------	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๕	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสนและต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
๕๖	โครงการเช่าแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔ (ก.พ.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
						แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
						แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๔๔.๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b>
๕๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	ไตรมาส ๑ (เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๓๖๑.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> ไตรมาส ๑



๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความ สุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๖๒	โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๑๒,๔๘๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๖๓	โครงการฝึกอบรมยุวชนจรรยา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖๕	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๖๖	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๗	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๗,๕๐๐	๑,๒๓๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)  ไตรมาส ๑
๖๘	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัย ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มิ.ย.-ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๓
๖๙	โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.๖๔)  ไตรมาส ๔
๗๐	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ นำชุมชน	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.๖๔)  ไตรมาส ๔
๗๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙  สว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๒	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.พ.-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒
๗๓	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)  ไตรมาส ๑

๗๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-ส.ค.๖๓) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
----	---	--------	---	------------	---	---

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๗๖	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๘๕.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูเหล็กรั้ว ทางเข้า-ออก องค์กรการบริหารส่วนตำบลแก่ง	๙๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

### ๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๙	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๖๐,๐๐๐	๓,๕๓๗,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๐	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๔๗๘,๔๐๐	๗๐๑,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๑	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้	๑๓๒,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)

	ป่วยเอดส์						ไตรมาส ๑
							เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๒	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓		แล้วเสร็จ
							ไตรมาส ๑
๘๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง	๗๔,๒๕๐	๗๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓		แล้วเสร็จ
							ไตรมาส ๑
							เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๖,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) (มิ.ย.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๘๕	โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาพ	๔๕๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๘๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๗	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่ง แวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๐๑.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๘๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๒๖,๘๒๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๕๖๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๙๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑๔,๙๖๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(พ.ย.๖๓-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๙๑	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔)

๙๒	ราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕ อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	ไตรมาส ๒ (ก.พ.-ส.ค.๖๔)
๙๓	ราชดำริ หมู่บ้านเขาบายชุม หมู่ที่ ๑ อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	ไตรมาส ๒ (ก.พ.-ส.ค.๖๔)
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๔	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	ไตรมาส ๒ (ก.พ.-ส.ค.๖๔)
๙๕	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	ไตรมาส ๒ (ก.พ.-ส.ค.๖๔)

#### ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน (ครั้งที่ ๑)	หมายเหตุ
๙๖	โครงการกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๙๖๐,๐๐๐	๒๗๒,๗๗๒	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๙๗	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาด เก็บขนขยะและมูล ฝอย	๑,๓๐๖,๘๐๐	๕๗๒,๗๖๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

##### ๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๙๘	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๙๙	โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓						
๑๐๐	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓

#### ๕.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๑	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓

#### ๕.๓ แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๒	โครงการจัดทำป้ายเตือนภัย	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	๑๒,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓	พัดลมโคจร	๑๕,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔	พัดลมติดผนัง	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๕	รถเข็น ๔ ล้อ	๓,๘๐๐	๒,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๖	เก้าอี้พลาสติก (วัสดุสำนักงาน)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	ผู้เก็บเอกสารแบบบ้านเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔)  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ๑ ๔
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓						
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑  เพิ่มเติม ๑ ๔
๙	เก้าอี้ทำงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ๑ ๔
๑๐	ผู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบบานเปิด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ๑ ๔
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓						
๑๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	๔,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒  เพิ่มเติม ๑ ๔
๑๒	ถังเก็บน้ำ	๑๘,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ



						ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
--	--	--	--	--	--	---------------------------

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	เก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๔	ตู้เก็บเอกสารบานทึบ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บริเวณชายหาดสวนสน	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๒๐๐,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๑๗	คอมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๘ ๔
----	--	--------	--------	---------	---	--

### ๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

#### ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๒,๕๐๐	๑๒,๔๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘ ๔
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘ ๔

#### ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๗,๔๙๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘ ๔

#### ๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๒๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕๔,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	กองช่าง	✓	เพิ่มเติม ฉ ๔ แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๔๙๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

#### ๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

##### ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๒๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บพ-๑๐๕๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

##### ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมรถตัดหญ้า-ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๙๕ ระยอง	๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๕

#### ๕. ครุภัณฑ์การเกษตร

##### ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-------------------	-----------------	----------

๒๗	เครื่องสูบน้ำ	๓๖,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
----	---------------	--------	---	------------	---	--

## ๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

### ๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

### ๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	ตู้เย็น	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

## ๗. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

### ๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๐	ถังอัดจารบี แบบใช้ลม	๑๒,๐๐๐	๘,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔











































