



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

Report

Monitoring and Evaluation of Plan
Thapma Subdistrict Municipality
Muang Rayong Rayong Province

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จะดำเนินการปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.klaeng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. ๐.๓๘๖๔.๗๕๐๕

ที่ รย.๗๓๘๐๑/๓๘๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินและใช้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของพนักงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๗๒ โครงการ จากการพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งหมด ๑๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๓,๒๗๗,๔๒๙.-บาท โอนเพิ่ม ๒๐๔,๗๗๓.-บาท
- ๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ โครงการ
- ๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ
- ๒.๓ โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)** จำนวน ๖ โครงการ
- ๒.๔ เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก จำนวน ๑ โครงการ
 - ๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา
- ***ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
- ๒.๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
 - ๑) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓๓,๔๘๒,๒๐๒บาท

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๐,๒๓๑,๑๙๒.๒๘บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย ๒๓,๒๕๑,๐๐๙.๗๒บาท

ของโครงการตามแผนพัฒนาของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

๓. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงรายงานติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวโสภิตา โกมินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เสนอให้ไปขอข้อมูลในกรณีของ...

(นางจีรนนท์ ตองติธรรม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ให้ทราบตามที่...

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- อนุมัติตามที่เสนอ
 ไม่อนุมัติ.....

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย วังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๗,๑๗๖	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า สาธารณะ (สายดับ) ซอยเนินมะตูม (บน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๘,๖๓๙	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายมาบจันทร์-เตาคู หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๐,๘๕๔	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยเขาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๘,๕๗๑	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายหนองคันไถ-มาบ จันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๑,๑๔๑	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๖,๗๐๐	๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสีหิ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาโน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๙๐๐	๒๑๗,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๔,๗๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๗,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๕,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศรีวิโนภาสา ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๓,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาเที่ยง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๙๑,๑๔๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หัวทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๖,๕๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองห้วยโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๖,๖๐๐	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาด อาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๕๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ร่วมพัฒนาเชื่อมต่อซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๑,๘๐๐	๕๑,๘๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๐	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน ทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๙,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๒๑	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๔,๒๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๒	โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) สายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำที่ลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มาบจันทร์-เตาคู หมู่ที่ ๗ บ้าน มาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๒๐๙,๓๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๗๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ลว. ๑๕ธ.ค.๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการปรับปรุงก่อสร้างหลังคา โรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบล ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นวาง ถังประปา ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๕,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖
๒๖	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายใน หมู่บ้านพร้อมล้างเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๕,๒๐๐	๕๕,๒๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๕๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๓๐	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๓๖๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๗๑,๗๕๐	๓๙๓,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ค.ค.๖๔-มี.ค.๖๖) (เม.ย.-ก.ย.๖๖)
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๕๕,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ค.ค.๖๔-มี.ค.๖๖) (เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๖,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๙,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖)
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๔,๕๐๐	๖๕,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
	โอนเพิ่ม	๔๗,๖๕๐				
๓๒	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๔
๓๓	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๓๔	โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการอ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๓๕	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๖	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๓๗	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดระยอง	๑๑,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔
๓๘	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๔
๓๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๙๖๑,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๙๑๕	๔๘๘,๙๑๕	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๕)(มี.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๑
๔๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๓๖๑,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๗๑,๒๐๘	๑๙๕,๕๕๒	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖)(มี.ย.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๔๒	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖)(มี.ย.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๔๓	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖)(มี.ย.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแกลง	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๔๕	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๖๕	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
๔๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๒๐.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๕๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๒๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบล แกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๘,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๒	โครงการปั่นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๑๓,๕๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๕๓	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๕๔	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๕	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่ง ความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๕๖	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๕๗	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัย และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๒,๐๘๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๐	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	๑๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการปกป้องเขตชุมชนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๖.๐๘	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๖๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๗,๔๒๘	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๔	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๔,๐๑๘,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๕	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๗๒๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๖	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๖๗	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๘	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง	๘๕,๗๗๕	๘๓,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๗,๗๔๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๖) (มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๗๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๕๔	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๘๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒
๗๓	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๗๔	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๕	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๖	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๘	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริหมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มิ.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๓
๗๙	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๘๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒,๕๑๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	๙๖๐,๐๐๐	๓๕๖,๐๒๒	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๘๒	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๒๒๒,๗๕๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐	๖๐๑,๔๔๖	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖
๘๔	โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้ ฮอร์โมนชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖
๘๕	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๖	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๙๑,๐๓๓	๔๕๐,๒๐๐.๖๔	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

๒. วัสดุเครื่องแต่งกาย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการ ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๙	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒

๔. วัสดุอื่น

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙๐	ภาชนะรองรับขยะ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖๖,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๓ แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุข	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘	ติดตั้งเสียงไร้สายภายในพื้นที่ ตำบลแกลง	๒๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๐	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๑	โทรทัศน์ แอน อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	ติดตั้งรั้วสแตนเลสสำเร็จรูป อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๕,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๕	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและวัสดุอุปกรณ์	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๒
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอรวยง จังหวัดระยอง	๓,๖๔๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอรวยง จังหวัดระยอง	๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๑

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุก โครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จน้อย

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลาย ประเด็นทำให้มีโครงการจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ จำนวนประเด็น ปัญหาความต้องการที่มี อยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีปัญหาอุปสรรค และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ไม่สัมพันธ์กับโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนที่ กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึง สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบ ของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

(๑) ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

(๑.๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแนวทางการแก้ไขคือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทัน่วงที

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิตประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาดการทำลายการรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาต่ำประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตค่าครองชีพสูงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพพาณิชย์การประกอบอาชีพช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัด บริการสาธารณด้านการศึกษาการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบลในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติดแต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกันโดยการลงพื้นที่ค้นหาการรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการคมนาคมล่าช้าแนวทางการแก้ไขจัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูลการลงพื้นที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่นซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหากับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนมีความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป