



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. 0 3864 7505 ต่อ 13

ที่ รย.73801/143 วันที่ 3 ตุลาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1- 4 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

1.เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ทั้งหมด 111 โครงการ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ทั้งหมด 5 โครงการ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ทั้งหมด 4 โครงการ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ทั้งหมด 9 โครงการ รวมโครงการทั้งหมด 129 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

2.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของแต่ละกอง จึงกำหนดให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 1 - 4 (รอบเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) จำนวน 129 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,762,302.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 119 โครงการ

งบประมาณ 33,185,526.00บาท

เบิกจ่าย 30,241,976.65บาท

คงเหลือ 2,943,549.35บาท

2. กั้นเงินงบประมาณ (ก่องนี้ผูกพัน) จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,137,600บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง 1 หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง
งบประมาณ 626,500บาท

2) โครงการวางท่อระบายน้ำที่ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ 7 บ้านมาบจันทร์ งบประมาณ 209,300บาท โอนเพิ่ม 50,700
เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000บาท

3) ติดตั้งรั้ว...

- 3) ติดตั้งรั้วสแตนเลสสำเร็จรูปอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
งบประมาณ 200,000บาท
- 4) ปรับปรุงซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน 82-0184
ระยอง งบประมาณ 250,000บาท
- 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วงโบสถ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 801,100บาท

3. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 439,176บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา 3 หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา งบประมาณ 317,176บาท
****ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโดยใช้
งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค****
- 2) โครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
งบประมาณ 52,000บาท
- 3) โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ งบประมาณ 30,000บาท
- 4) โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว งบประมาณ 20,000บาท
- 5) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน งบประมาณ 20,000บาท

3. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 - 4
(รอบเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวไสภิตา โกมินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- นางจรีนันท์ ตองติธรรมย์ อ.อ. รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาฯ

(นางจรีนันท์ ตองติธรรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- แต่งตั้ง รวบรวมเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
ปกครองตามแบบที่ทางส่งไป

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ.....

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|--|---|----------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย วังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๑๗,๑๗๖ | - | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ | (ม.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๒ |
| **ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** | | | | | | |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า สาธารณะ (สายดับ) ซอยเนินมะตูม (บน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๔๘,๖๓๙ | ๑๙๑,๙๕๓.๖๖ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายมาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๗๐,๘๕๔ | ๑๙๒,๐๔๘.๔๔ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยเขาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๘๘,๕๗๑ | ๖๓,๑๒๓.๕๕ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) สายหนองคันไถ-มาบ จันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๔๑,๑๔๑ | ๙๓,๘๘๔.๖๘ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๗๖,๗๐๐ | ๒๗๖,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสีหรี หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๔๙๒,๐๐๐ | ๔๙๑,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาโน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๑๘,๙๐๐ | ๒๑๗,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๒๔,๗๐๐ | ๓๒๔,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิ่ว ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๓๗,๖๐๐ | ๓๓๑,๘๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๑๘,๔๐๐ | ๒๑๗,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|---|--|----------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอนสาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๖๒๕,๔๐๐ | ๖๑๘,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๑๓,๖๐๐ | ๓๐๗,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตาเที่ยง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๔๙๒,๐๐๐ | ๔๗๖,๕๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๙๑,๑๔๐ | ๓๘๓,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๖๒๖,๕๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ |
| **กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)** | | | | | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองห้วยโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๔๖๖,๖๐๐ | ๒๘๑,๗๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำกันสาด อาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ | ๕๒,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (มี.ค.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๒ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| ๑๙ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ร่วมพัฒนาเชื่อมต่อซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๑,๘๐๐ | ๕๑,๘๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๒๐ | โครงการติดตั้งระบบพลังงาน ทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๒๙,๔๐๐ | ๓๒๙,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๒๑ | โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) ซอยรภิมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๔๔,๒๐๐ | ๑๓๐,๒๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ถว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๒๒ | โครงการติดตั้งราวกันตก (Guard rail) สายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๔,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ถว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๒๓ | โครงการวางท่อระบายน้ำที่ลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มาบจันทร์-เตาคู่ หมู่ที่ ๗ บ้าน มาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง | ๒๐๙,๓๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๗๐๐ | - **กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)** | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-มิ.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ถว. ๑๕ธ.ค.๖๕ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงก่อสร้างหลังคา โรงกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๑๘,๔๐๐ | ๒๐๘,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ทว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นวาง ถังประปา ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๖๕,๓๐๐ | ๖๕,๒๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ทว. ๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๒๖ | โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายใน หมู่บ้านพร้อมล้างเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๕,๒๐๐ | ๕๕,๒๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๒๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๖,๓๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๓๖,๓๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๕๓,๗๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๑๕๓,๗๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| ๒๙ | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | ๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ | ๖๒,๖๒๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓๐ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๑๘,๔๕๖ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๓๑ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์ | ๓๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (ม.ค.-มี.ค.๖๖) ไตรมาส ๒ |
| ๓๒ | โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบ การณ์ตรงนอกห้องเรียน | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๓๖๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๓๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ | | | | | |
| | - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | ๗๗๑,๗๕๐ โอนเพิ่ม ๒๖,๕๐๐ | ๗๙๘,๑๕๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| | - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | ๒๕๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๑๐๐ | ๒๖๐,๑๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| | - ค่าหนังสือเรียน | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | - ค่าอุปกรณ์การเรียน | ๒๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑,๗๐๐ | ๓๗,๗๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| | - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๓๙,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓,๒๕๐ | ๔๒,๒๕๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| | - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๖๔,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๒๐๐ | ๖๕,๗๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๓๔ | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |
| ๓๕ | อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓๖ | โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการ อ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓๗ | อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๓๘ | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓๙ | อุดหนุนโครงการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์จังหวัดระยอง | ๑๑,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๔๐ | อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |
| ๔๑ | อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |
| ๔๒ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๔๓ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๙๖๑,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๘๑,๕๑๕ | ๑,๐๔๓,๓๑๕ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๔๔ | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๓๖๑,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๗๑,๒๐๘ | ๔๓๒,๔๐๘ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๔๕ | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๔๖ | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๔๗ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแก่ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๒๕,๖๔๑ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๔๘ | โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา | ๕๐,๐๐๐ | ๔๓,๙๖๕ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๔๙ | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๕๐ | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลแก่ง | ๒๐,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๑๓,๓๒๕ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) |

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๕๑ | โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ | ๑๒๗,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๑๑๘,๘๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| ๕๒ | โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ |
| ๕๓ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๗,๕๐๐ | ๖,๓๒๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๕๔ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๗,๕๐๐ | ๖,๓๒๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๕๕ | โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๙๒,๐๒๕ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๕๖ | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ตำบล แกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๘,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ๑๘,๗๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๕๗ | โครงการปั่นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย | ๕๕,๐๐๐ | ๓๐,๐๕๘ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๕๘ | โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี | ๒๕,๐๐๐ | ๑๔,๘๖๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๕๙ | โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๑,๗๓๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ |
| ๖๐ | โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่ง ความสุข (ผู้สูงอายุ) | ๕๐,๐๐๐ | ๓๘,๗๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๖๑ | โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (เม.ย.๖๖) ไตรมาส ๓ |
| ๖๒ | โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัย และศึกษาดูงาน | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๑๒,๐๘๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๖๓ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๖๔ | โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๖๕ | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด | ๑๗,๕๐๐ | ๕,๙๕๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๖๖ | โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๘,๙๐๖.๐๘ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๖๗ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร | ๔๐,๐๐๐ | ๑๒,๘๕๕ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๖๘ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี | ๑๕,๐๐๐ | ๗,๔๒๘ | กองคลัง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๓.๕ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๖๙ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๕๘๙,๖๐๐ | ๘,๐๗๐,๘๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๗๐ | โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๕๕๕,๒๐๐ | ๑,๔๕๒,๔๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๗๑ | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๗๒ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๗๓ | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง | ๘๕,๗๗๕ | ๘๓,๙๕๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| ๗๔ | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ข้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๓๐,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๓๑๐,๓๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |
| ๗๕ | โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์การ เรียนรู้ชุมชนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง | ๗๖,๔๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๗๖,๔๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|------------|-----------------------|-----------------|--|
| ๗๖ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๒๑๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ (มี.ย.-ส.ค.๖๖) ไตรมาส ๒ |
| ๗๗ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๒,๗๙๕.๒๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๗๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข | ๕๐,๐๐๐ | ๑๘,๑๕๔ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๗๙ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า | ๔๐,๐๐๐ | ๓๔,๓๙๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๘๐ | โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๘๑ | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๘๒ | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๘๓ | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๘๔ | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๘๕ | อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๘๖ | โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม | ๕๐,๐๐๐ | ๔๒,๓๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๘๗ | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๐๑๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๘๘ | โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย | ๙๖๐,๐๐๐ | ๗๘๖,๗๘๙ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๘๙ | โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย | ๑,๒๒๒,๗๕๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ | ๑,๒๔๑,๔๗๘ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๙๐ | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (ก.ค.-ก.ย.๖๖) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๙๑ | โครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้ ฮอร์โมนชีวภาพ | ๒๐,๐๐๐ | ๙,๕๔๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว. ๑๕มี.ค.๒๕๖๖ |
| ๙๒ | โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีเมืองระยอง | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| ๙๓ | โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๒,๗๑๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|----------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| ๙๔ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๙๔๑,๐๓๓ | ๘๐๒,๙๗๘.๐๔ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๒. วัสดุเครื่องแต่งกาย

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๙๕ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่อาสารักษามิตรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๙๖ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | ๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ | ๙๒,๘๘๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๔. วัสดุอื่น

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๙๗ | ภาชนะรองรับขยะ | ๕๐,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๑ | เก้าอี้สำนักงาน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๒ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน ๔ เครื่อง | ๑๖๖,๐๐๐ | ๑๖๕,๒๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓ | เก้าอี้สำนักงาน | ๑๒,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | กองคลัง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๑.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๔ | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๕ | เก้าอี้สำนักงาน | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | กองสาธารณสุข | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๖ | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๗ | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน | ๕,๗๐๐ | ๕,๗๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๘ | ติดตั้งเสียงไร้สายภายในพื้นที่ ตำบลแก่ง | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๙,๒๕๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| ๙ | เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น | ๑๕,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๑๔,๙๘๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๑๐ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | ๒๙,๙๐๐ | ๒๙,๙๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๑๑ | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ๑๒,๙๐๐ | ๑๒,๙๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๓.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๑๒ | โทรทัศน์ แอน ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TV | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๑๓ | จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงและ ลำโพง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๔. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| ๑๔ | ติดตั้งรั้วสแตนเลสสำเร็จรูป อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-พ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ |

กั้นเงินงบประมาณ (ก่อนนี้ผูกพัน)

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๑๕ | กล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ | ๔๙๖,๕๐๐ | ๔๙๕,๒๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๑๖ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑kVA | ๕,๗๐๐ | ๕,๗๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๑๗ | จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอ | ๓,๒๐๐ | ๓,๒๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| ๑๘ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๒,๕๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |
| ๑๙ | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ จอ | ๙,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๙,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |
| ๒๐ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๒๔,๐๐๐ | กองคลัง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |

๕.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| ๒๑ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและวัสดุ อุปกรณ์ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๘,๓๓๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๒๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๒๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ | ๒๒,๐๐๐ | ๒๒,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๒๔ | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๒๕ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๒๔,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |
| ๒๖ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง | ๒,๕๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๒,๕๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |
| ๒๗ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | ๘,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) |

๖. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๒๘ | ปรับปรุงซ่อมแซมรถส่วนกลาง (รถยนต์บรรทุกน้ำ) หมายเลข ทะเบียน ๘๒-๐๑๘๔ ระยอง โดยมีรายการปรับปรุงซ่อมแซมดังนี้ - ปะฝุ่นและทำสี - เปลี่ยนพื้นเครื่องสูบน้ำท้ายรถ - ซ่อมระบบหม้อลมและระบบ ห้ามล้อ - ซ่อมระบบสัญญาณไฟวิบวาบ - รายการอื่นๆที่จำเป็น | ๒๕๐,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ) | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.-ก.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) |

****กั้นเงินงบประมาณ (ก่องหนี่ผูกพัน)****

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--|
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอรวยง จังหวัดระยอง | ๓,๖๔๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ๒,๘๓๙,๙๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอรวยง จังหวัดระยอง | ๑,๖๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ๑,๖๐๐,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วงโบสถ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๘๐๑,๑๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.-ธ.ค.๖๖) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๓๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ๒๓๐,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) |