



## รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

## Report

Monitoring and Evaluation of Plan  
Thapma Subdistrict Municipality  
Muang Rayong Rayong Province

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จะดำเนินการปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.klaeng.go.th](http://www.klaeng.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

( นายบุญเลิศ อนันตภูมิ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. 0 3864 7505 ต่อ 13

ที่ รย. 73801/346 วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2567)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

## 1.เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดกรอบให้รายงานผลการติดตามและต้องเปิดเผยได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สรุปผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566) จำนวน 33 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ทั้งหมด 102 โครงการ เป็นเงิน 28,035,430.-บาท
- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน 55,000.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,090,430.-บาท

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 12 โครงการ
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 20 โครงการ
1.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 1 โครงการ

**\*\*โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)\*\***

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน	5,973,243.83บาท
งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย	19,574,216.17บาท

2.ข้อเท็จจริง...

## 2. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2567) จำนวน 63 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้


- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ทั้งหมด 102 โครงการ เป็นเงิน 28,035,430.-บาท
- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน 55,000.-บาท
- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ทั้งหมด 29 โครงการ เป็นเงิน 10,296,200.-บาท
- โอนเพิ่มเงินงบประมาณ เป็นเงิน 116,854.37บาท

ทั้งหมด 134 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,503,484.37บาท

- 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 28 โครงการ
- 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ
- 2.3 ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

**\*\*โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)\*\***

2.4 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายคลองดาวอน ซอย 1 เชื่อมต่อถนนสายหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง 

2) เทปัดระยะล้อเลื่อน

**\*\*เนื่องจากเทปัดระยะล้อเลื่อนที่กำหนดไว้ มีคุณสมบัติไม่ตรงกับชนิดที่ต้องการใช้งาน จึงต้องมีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน\*\***

2.5 ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

**\*\*เนื่องจากเทศบาลแกลงกะแฉ่งว่ายังไม่มีกำหนดการจัดโครงการ\*\***

งบประมาณเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 5,973,243.83บาท

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน 6,237,299.00บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 32,266,185.37บาท

### 3. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

### 4. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2567) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวโสภิตา โกมินทร์)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ให้ส่งมอบ ๑๐๐๐.๐๐๐.๐๐๐ บาท ไปยัง อบต.แก่ง

(นางจีรนันท์ ทองติธรรมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ให้ส่งมอบเงิน ๑๐๐๐.๐๐๐.๐๐๐ บาท ไปยัง อบต.แก่ง

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



อนุมัติตามที่เสนอ



ไม่อนุมัติ.....

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ) ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๒,๑๓๙.๙๙	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสงบสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๑,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๖๒,๓๙๖.๔๕	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ซอยหนองตามูข หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๑๖,๑๑๙.๘๓	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยประปา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยสร้อยสุนทร แยก สร้อยสุนทร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๒
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยหลังโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๗,๓๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๔,๑๙๘.๑๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๒
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ถนนซอยเนินสำราญ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๔,๕๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกรุน ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้าน เขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกรุน ๑๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๑,๓๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๗)  ไตรมาส ๒
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ่อตาดอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกหลง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๒๗,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๗)  ไตรมาส ๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหลวงมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๐,๐๐๐	๒๕๗,๑๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าคู ซอย ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๗,๔๐๐	๑๐๓,๓๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๐๑,๗๐๐	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๙,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงบสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๘,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๖,๕๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกองพระทรายซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๑,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดิษฐ์ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๘๖,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๒๑	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๓	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาย คลองดาวอน ซอย ๑ เชื่อมต่อถนน สายหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้าน หัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๗)  ไตรมาส ๒
๒๔	โครงการขยายเขตประปา ซอยวังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๙,๐๐๐	๕๒,๙๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด โคมกิ่งเดียว หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ค.๖๗)  ไตรมาส ๒
๒๖	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๘๓,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗) (เม.ย.-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๓๖	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗) (เม.ย.-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๓๗	ค่าอาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	๙๑๕,๗๗๐	๑๑๙,๕๘๙.๗๓	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑

## ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแก่ง	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗)  ไตรมาส ๒
๓๙	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๑๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๐	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบล แก่ง	๕๐,๐๐๐	๗๙,๕๒๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
		โอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖ ๓๐,๐๐๐				
๔๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ศพด.บ้านเนินสำราญ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๖๕	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
		โอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ แก้ไขแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๒๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๔๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ	๕๕,๐๐๐	๑๙,๕๒๕	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๔๘	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๓๒๐,๐๐๐	๒๘๗,๙๘๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๐	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๑	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	๑๕,๘๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๒	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๑๘๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๕๓	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.แก่ง	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๙๘๒	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๙,๐๐๐	๘,๑๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๕	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๔,๑๗๓,๙๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๕๖	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๗๐๘,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๕๗	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๕๘	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.แกลง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลแกลง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๖,๙๙๖	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๗) (ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๖๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๓๕,๔๒๕.๖๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๖๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๖๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๔,๒๘๒	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๖๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๖๕	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๒๑,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๖๖	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๔,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๖๗	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๔๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒



๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๘	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	๘๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๘๒๔.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๖๙	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๒๙๕,๖๔๐	๕๓๘,๐๘๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๑
๗๐	ภาชนะรองรับขยะ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๑

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๑	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๒๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านกรุน หมู่ที่ ๑ บ้าน เขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๓,๔๒๔,๐๐๐  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-ก.ย.๖๗)  ไตรมาส ๒  แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๔๓๙,๗๐๐	๔๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๒๔,๐๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๖๓
๓	จอแสดงผลภาพ	๔,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๔,๕๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๖๓
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐VA	๑๒,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๑๒,๕๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๖๓
๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม วัสดุและอุปกรณ์ ติดตั้งบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแกลง	๑๐๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๖๓

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๓๐,๔๕๐	๓๐,๔๕๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถัง	๘,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๑๐	หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐VA	๒,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

๑.๔ แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๔	เครื่องซักผ้า	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๕	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย. ๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย. ๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ระบบตู้ สาขาโทรศัพท์	๑๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ถว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) <b>ไตรมาส ๒</b> แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๑๙	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	๒๗,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ถว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) <b>ไตรมาส ๒</b> แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๔,๑๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) <b>ไตรมาส ๒</b>

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	<b>แล้วเสร็จ</b> <b>ไตรมาส ๒</b>

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๒	เสาไฟกิ่งเดียว	๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.พ.๖๗) <b>ไตรมาส ๒</b>

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ	
๒๓	เทพวัดระยะล้อเลื่อน	๙,๕๐๐	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ	(ม.ค.-ก.พ.๖๗) ไตรมาส ๒	
		**เนื่องจากเทพวัดระยะล้อเลื่อนที่กำหนดไว้ มีคุณลักษณะไม่ตรงกับชนิดที่ต้องการใช้งาน จึงต้องมีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน**					
๒๔	เทพวัดระยะล้อเลื่อน	๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.พ.๖๗) ไตรมาส ๒	
๒๕	เทพวัดระยะ	๙,๕๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒	
		โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗					แผนดำเนินงาน พค. ๖๓