



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. 0 3864 7505 ต่อ 13

ที่ รย.73801/๗๗ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดกรอบให้รายงานผลการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สรุปผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ 1-2 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) จำนวน 100 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ทั้งหมด 102 โครงการ เป็นเงิน 28,035,430.-บาท
- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน 55,000.-บาท
- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ทั้งหมด 29 โครงการ เป็นเงิน 10,296,200.-บาท
- โอนเพิ่มเงินงบประมาณ เป็นเงิน 116,854.37บาท

ทั้งหมด 134 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,503,484.37บาท ✓

- 1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ ✓
- 1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ ✓
- 1.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 55 โครงการ ✓

****โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)****

- 1.4 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ✓

1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

****โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)****

1.5 ยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายคลองดาวอน ซอย 1 เชื่อมต่อถนนคลองดาวอน ซอย 1 เชื่อมต่อถนนสานหนองตาลอด หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง

2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

****เทศบาลแกลงกะเจตงดจัดโครงการ****

3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

**** หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว**

1215 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง

งบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น****

4) เทปวีรระยะล้อเลื่อน

****เนื่องจากเทปวีรระยะล้อเลื่อนที่กำหนดไว้ มีคุณลักษณะไม่ตรงกับชนิดที่**

ต้องการใช้งาน จึงต้องมีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อให้ตรงกับ

ความต้องการใช้งาน**

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน 12,210,542.83บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 26,292,941.54บาท

2.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567) จำนวน 25 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่

11 ตุลาคม 2566 ทั้งหมด 102 โครงการ เป็นเงิน 28,035,430.-บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่

19 ธันวาคม 2566 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน 55,000.-บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่

11 มีนาคม 2567 ทั้งหมด 29 โครงการ เป็นเงิน 10,296,200.-บาท

- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศใช้เมื่อวันที่

27 มิถุนายน 2567 ทั้งหมด 16 โครงการ เป็นเงิน 5,489,720.-บาท

- โอนเพิ่มเงินงบประมาณ เป็นเงิน 116,854.37บาท

ทั้งหมด 150 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,993,204.37บาท

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 14 โครงการ |
| 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน 9 โครงการ |
| 2.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 1 โครงการ |

โครงการอยู่ระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 2.4 ยกเลิกโครงการ | จำนวน 1 โครงการ |
|-------------------|-----------------|

1) โครงการติดตั้งเต็นท์ขายหาตสวนสน บริเวณต้นยางใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง

เนื่องจากให้ดำเนินการจัดซื้อในหมวดค่าครุภัณฑ์

งบประมาณเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 - 2 เป็นเงิน	12,210,542.83บาท
งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน	8,504,437.88บาท
งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย	23,278,223.66บาท

3. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโสภิตา โกมินทร์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางจีรนันท์ ทองต้อม)


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก...

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดทราบ

- เทศบาลตำบลแก่ง
รับทราบ



(นายสุริช วงษ์แสงยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- ทราบ



(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (รอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ) ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๒๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ถว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๒,๑๓๙.๙๙	๒๔,๑๓๙.๙๙	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสงบสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๑,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ถว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๖๒,๓๙๖.๔๕	๑๘๓,๓๙๖.๔๕	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ซอย หนองตามุข หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๔๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ถว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๑๖,๑๑๙.๘๓	๒๖๑,๑๑๙.๘๓	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๐,๐๐๐ ๔๖,๗๗๕.๗๙	๔๖,๗๗๕.๗๙	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยประปา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๐,๐๐๐ ๖๔,๕๗๐.๐๑	๖๔,๕๗๐.๐๑	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยสร้อยสุนทร แยก สร้อยสุนทร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๐,๐๐๐	๖๑,๔๒๑.๖๔	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ซอยหลังโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๗,๓๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ ๔,๑๙๘.๑๐	๘๑,๔๙๘.๑๐	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ถนนซอยเนินสำราญ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกหลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๔,๕๐๐	๘๑,๖๐๖.๓๐	๒มี.ย.๖๗	๓มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๒๗มี.ค.๖๗	๘มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๑,๓๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๒๘มี.ค.๖๗	๒๓พ.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อตาดอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๒๗,๐๐๐	๔๑๐,๙๐๐	๒๔ก.พ.๖๗	๒๙เม.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหลวงมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๐,๐๐๐	๒๕๗,๑๐๐	๒๕มี.ค.๖๗	๒๒มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าคู ซอย ๑ แยก ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๗,๔๐๐	๑๐๓,๓๐๐	๘ก.พ.๖๗	๒๐มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ใหญ่ชื่น หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๖,๔๐๐	๑๔๖,๔๐๐	๖มี.ย.๖๗	๓๐พ.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๐๑,๗๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๗ก.พ.๖๗	๒๑มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๙,๐๐๐	๓๕๓,๐๐๐	๑ก.พ.๖๗	๒๐มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงบสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๘,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๕มี.ค.๖๗	๒๒มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๖,๕๐๐	๓๕๐,๙๐๐	๒๑มี.ค.๖๗	๒๔พ.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดเขายายชุม ซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๖๖,๒๐๐	๒๖๖,๒๐๐	๖มี.ย.๖๗	๓๑พ.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกองพระทรายซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๑,๔๐๐	๒๑๔,๖๐๐	๓๐มี.ค.๖๗	๓๑พ.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๘๖,๐๐๐	-	๑๘พ.ค.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๙พ.ค.๖๗	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๒๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑๘มี.ค.๖๗	๒๗เม.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๔	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๕	โครงการติดตั้งเต็นท์ชายหาดสวนสนบริเวณต้นยางใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๗) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลงครั้ง ๒/๖๗
				เพื่อดำเนินการจัดซื้อในหมวดค่าครุภัณฑ์ **เพื่อดำเนินการจัดซื้อในหมวดค่าครุภัณฑ์**				
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑ก.พ.๖๗	๘มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๗	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสาย คลองดาวอน ซอย ๑ เชื่อมต่อถนน สายหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้าน หัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๒๘	โครงการขยายเขตประปา ซอยวังปลา ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๙,๐๐๐	๕๒,๙๐๐	๓๓.พ.๖๗	๘มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด โคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๓๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	(มี.ค.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อคราวประชุมสภา สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗								
๓๐	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๘๓,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑๘ธ.ค.๖๖	๒๙ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยป่าเจียม หมู่ที่ ๑ บ้านเขา ยายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๙,๔๐๐	-	๑๕พ.ค.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๓๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด โคมกิ่งเดี่ยว แยกเอสแลนด์ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	๒๒มี.ย.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๔,๔๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	๒๒มี.ย.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๕,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๖๕,๓๐๐	๑๒มี.ย.๖๗	๓๑พ.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๓๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๒๔,๔๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดศรีวโนภาสฯ - หองชองนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๒๘,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	๒๒มี.ย.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด (ต้นซอย) หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๓,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๒๑,๘๐๐	๔พ.ค.๖๗	๒๒มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๓๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเขาแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๓,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	๘มี.ย.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๐,๔๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๔๘๙,๘๐๐	๒๐มี.ย.๖๗	๑๘มี.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๗,๗๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	-	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ป่าสักซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๒๔,๘๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	-	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๔๒	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมกรุน หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๘๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮวงซุ้ย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๐,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๐,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง	๔๑๘,๒๒๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาศ ๔ แผนดำเนินงาน พค.๖๔
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) กองพระทรายซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๘๙๗,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาศ ๔
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหนองช่อนา-บ้านกรุน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๔,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาศ ๔
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหนองตาลอด-คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบล แก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง	๔๑๗,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาศ ๔
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเนินสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๘,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาศ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๙๐,๔๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเพาเล่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔
๕๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบริเวณโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๙๕,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔
๕๓	โครงการปรับปรุงประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๓๐,๐๐๐ โอนเงิน ครั้งที่๗/๖๗ ถว.๒๔ มี.ย. ๖๗	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พต.๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๕๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๒๕	๑๙ธ.ค.๖๖	๑๗ม.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	ยกเลิกโครงการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
เทศบาลแกลงกะเฉดงดจัดโครงการ								
๕๗	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบ การณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๘,๓๑๘	๑๐ต.ค.๖๖	๑๔พ.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ							
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๔๓,๘๒๐	๓๗๑,๙๑๐	๑๖ต.ค.๖๖	๒เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๕๓,๓๖๘	๒๕๓,๓๖๘	๑๖ต.ค.๖๖	๓๐ม.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒เม.ย.๖๗	๒เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๓๗,๗๐๐	๓๗,๗๐๐	๒เม.ย.๖๗	๒เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๒,๒๕๐	๔๒,๒๕๐	๒เม.ย.๖๗	๒เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๔,๐๓๒	๖๔,๐๓๒	๑๖ต.ค.๖๖	๑๖ต.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
๕๙	โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	ไตรมาส ๑ (ก.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๔
๖๐	โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	๒๘มี.ย.๖๗	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๖๑	โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการ อ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๖มี.ย.๖๗	๒๖มี.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๒	โครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ก.พ.๖๗	๒๐ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๖๓	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคี ราษฎร์บำรุง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕มิ.ย.๖๗	๕มิ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๔	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดระยอง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๕มิ.ย.๖๗	๕มิ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๕	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕มิ.ย.๖๗	๕มิ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๖	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๔
๖๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๕ก.พ.๖๗	๕ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑,๑๐๘,๘๐๐	๑,๑๐๘,๘๐๐	๒๕.ค.๖๗	๗พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๔๒๖,๖๐๐	๔๒๖,๖๐๐	๒๐ค.ค.๖๖	๑๓พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๐	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๐ค.ค.๖๖	๑๓พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๑	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๕ค.ค.๖๖	๗พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๒	ค่าอาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	๙๑๕,๗๗๐	๕๒๑,๕๗๑.๐๐	๖พ.ย.๖๖	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ค.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๗๓	โครงการศูนย์เด็กเล็กใส่ใจหนูน้อย เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๘๒	๑๗มิ.ย.๖๗	๒ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓

โอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๔	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการ เผชิญเหตุร้ายในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	(ส.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๔

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแก่ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๗๔๕	๑๕มี.ค.๖๗	๓๐เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓๖	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๑๐	๒๓ก.พ.๖๗	๒๒มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓๗	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบล แก่ง	๕๐,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๗๙,๕๒๐	๑๗พ.ย.๖๖	๔ธ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๓๘	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลแก่ง	๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๔
๓๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๖มี.ค.๖๗	๖มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ศพด.บ้านเนินสำราญ	๒๐,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๑๙,๘๖๕	๗ก.พ.๖๗	๒๘ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๑	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	๕๐,๐๐๐ โอนครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ๔ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๒,๖๖๕	๒๙เม.ย.๖๗	๒๔พ.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘๒	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ก.พ.๖๗	๑๓มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ แก้ไขแผนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๘๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๒๐	๒๕ธ.ค.๖๖	๑๕มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๘๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๘๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๘๖	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓

**หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘๗	โครงการป็นยืม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๓๙,๒๑๕	๖๓.ค.๖๖	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๘๘	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	๑๘,๔๙๕	๗พ.ค.๖๗	๒๑พ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๘๙	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่ง ความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙มี.ค.๖๗	๒๙เม.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๙๐	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัย และศึกษาดูงาน	๓๒๐,๐๐๐	๒๘๗,๙๘๐	๑๙ก.พ.๖๗	๑๕มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๙พ.ย.๖๖	๓๐พ.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙๒	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๙พ.ย.๖๖	๓๐พ.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๙๓	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๕,๘๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙๔	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๑๘๐	๒๓.ค.๖๖		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๙๕	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.แกลง	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๙๘๒	๒๐ธ.ค.๖๖	๒๙ธ.ค.๖๖	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๐๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี	๙,๐๐๐	๘,๑๐๐	๒๑พ.ย.๖๖	๕ธ.ค.๖๖	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙๗	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๖,๓๑๔,๒๐๐	๒๓.ค.๖๖		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๙๘	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๑,๐๕๘,๐๐๐	๒.ค.ค.๖๖		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๙๙	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๒.ค.ค.๖๖		สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๐๐	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.แกลง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๒๙ก.พ.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๐๑	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลแกลง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙มี.ค.๖๗	๓๐มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๖,๙๙๖	๑๓.ค.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๗) (ก.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒
๑๐๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๓๕,๔๒๕.๖๐	๒๓.ค.๖๖	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๐๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๗๐๐	๒๓.ค.๖๖	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๐๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๔,๒๘๒	๑๓.ค.๖๗	๓๐มี.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๑๐๖	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๓.ค.๖๖	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๐๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๑มี.ย.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๑๐๘	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๑มี.ย.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๑๐๙	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๑มี.ย.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๑๑๐	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๑มี.ย.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓
๑๑๑	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๑มี.ย.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(มี.ย.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๒๑,๖๐๐	๑ก.พ.๖๗	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ค.๖๗) ไตรมาส ๒
๑๑๓	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๔,๖๐๐	๒ต.ค.๖๖	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๑๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๔๐	๑ก.พ.๖๗	๓๐เม.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๕	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย	๘๐๐,๐๐๐	๓๖๘,๘๒๔.๕๐	๒ต.ค.๖๖	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๒๙๕,๖๔๐	๕๓๘,๐๘๐	๒ต.ค.๖๖	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๑๑๗	ภาชนะรองรับขยะ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒ต.ค.๖๖	๑พ.ย.๖๖	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๘	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๒มี.ค.๖๗	๒๕มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๙	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๒๐	๒๒มี.ค.๖๗	๑๕ก.พ.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๔๓๙,๗๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐มี.ย.๖๗	๒๔พ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๒๔,๐๐๐	๒๓มี.ค.๖๗	๖มี.ย.๖๗	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๓	จอแสดงภาพ	๔,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๔,๕๐๐	๒๓มี.ค.๖๗	๖มี.ย.๖๗	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐VA	๑๒,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๑๒,๕๐๐	๒๓มี.ค.๖๗	๖มี.ย.๖๗	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม วัสดุและอุปกรณ์ ติดตั้งบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่ง	๑๐๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	-	-	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑	๑๐,๐๐๐ โอนเงิน ครั้งที่๗/๖๗ ลว.๒๔ มี.ย. ๖๗	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พค.๖๔

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๗	กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	๓๐,๔๕๐	๓๐,๔๕๐	๒๔ม.ค.๖๗	๑๙ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐	๒๙พ.ย.๖๖	๒๐ธ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐VA	๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๙พ.ย.๖๖	๒๐ธ.ค.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง	๘,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๘,๐๐๐	๑๓มี.ค.๖๗	๑เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๕,๐๐๐	๑๓มี.ค.๖๗	๑เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พค. ๖๓
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐ โอนเงิน ครั้งที่๗/๖๗ ลว.๒๔ มี.ย. ๖๗	-	-	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน พค.๖๔

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖พ.ย.๖๖	๑๖พ.ย.๖๖	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๗เม.ย.๖๗	๒เม.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
		โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗						แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐VA	๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๗) ไตรมาส ๔
		โอนเงิน ครั้งที่๗/๖๗ ลว.๒๔ มี.ย. ๖๗						แผนดำเนินงาน พต.๑๔

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑มี.ค.๖๗	๓๐เม.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
		โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗						แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	เครื่องซักผ้า	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	๒๗พ.ค.๖๖	๑๓พ.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๑๘	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๙,๐๐๐	๑๓มี.ค.๖๗	๒๘มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗	๑๘,๐๐๐	๑๓มี.ค.๖๗	๒๘มี.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๑มี.ค.๖๗	๑๖มี.ค.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ระบบตู้ สาขาโทรศัพท์	๑๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ สว. ๔ มี.ค. ๖๗	๑๑,๘๒๓.๕๐	๒๔เม.ย.๖๗	๘พ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๒๒	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	๒๗,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ สว. ๔ มี.ค. ๖๗	๒๖,๙๖๔	๒๔เม.ย.๖๗	๘พ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๓	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐	๑๓มี.ค.๖๗	๑เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑มี.ค.๖๗	๓๐เม.ย.๖๗	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๕	เสาไฟกิ่งเดี่ยว	๒๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๗) ไตรมาส ๒

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	๙,๕๐๐	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ	(ม.ค.-ก.พ.๖๗) ไตรมาส ๒
<p>**เนื่องจากเทปวัดระยะล้อเลื่อนที่กำหนดไว้ มีคุณลักษณะไม่ตรงกับชนิดที่ต้องการใช้งาน จึงต้องมีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งาน**</p>								
๒๗	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๙เม.ย.๖๗	๑๙เม.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๒๘	เทปวัดระยะ	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๙เม.ย.๖๗	๑๙เม.ย.๖๗	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
<p>โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗ ลว. ๔ มี.ค. ๖๗ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓</p>								

๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	เครื่องเสียงห้องประชุม	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๙๑๔	๗มี.ย.๖๗	๒ก.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ
	องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	โอนเพิ่มครั้งที่ ๓/๖๗						ไตรมาส ๓ ✓
		ลว. ๔ มี.ค. ๖๗						แผนดำเนินงาน พต. ๑๓
๓๐	ตู้จัดเก็บเครื่องเสียงพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์	๙,๗๐๐	-	-	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๗)
		โอนเงิน ครั้งที่๗/๖๗						ไตรมาส ๔
		ลว.๒๔ มี.ย. ๖๗						แผนดำเนินงาน พต.๑๔

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านกรุน หมู่ที่ ๑ บ้าน เขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง	๓,๔๒๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๓๑พ.ค.๖๗	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ย.๖๗) ไตรมาส ๒ แผนดำเนินงาน พต. ๑๓