

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๔๖๕,๖๐๐	๔๖๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตูม ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๑๘๑,๕๐๐	๑๘๑,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๗๐๒,๐๐๐	กั้นเงิน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตามูข หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๙๖,๕๐๐	๑๙๖,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๖๖๙,๘๐๐	กั้นเงิน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสีว ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๓๔๙,๒๐๐	๓๔๗,๑๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าสัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๙,๖๐๐	๔๖๗,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-เตาคุ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๕,๖๐๐	กั้นเงิน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายยูงทอง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง	๒๖๗,๗๐๐	๒๖๗,๑๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหนองคันไถ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๓๐๒,๖๐๐	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๓๘๓,๑๐๐	๓๘๓,๑๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งราวกันตก ถนนสายมาบ จันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๒๖๔,๖๐๐	กั้นเงิน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๕๓๖,๓๐๐	กั้นเงิน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๒๖๕,๓๐๐	กั้นเงิน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน ยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๔๐๐,๓๕๙	๓๔๖,๔๒๒.๐๓	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ พัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๕๖,๑๘๑	๕๕,๓๓๒.๖๖	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรัถกมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๗๕,๒๐๒	#####	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขา ยายชุม	๑๒๖,๔๗๕	#####	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๕,๙๒๐ (โอนเงินงบประมาณ)	#####	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๕

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างแทนจ่ายน้ำบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๘,๒๐๐	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายประดู่นอก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบ จันทร์	๒๐,๙๐๐	๒๐,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายมาบจันทร์-บ้านเพซาเล่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๑๗๒,๑๐๐	๑๗๒,๑๐๐	กองช่าง	✓	<p>แล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาส ๓</p> <p>เพิ่มเติม ฉ ๔</p> <p>แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔</p>
๒๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๘๒,๘๐๐	๘๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	<p>แล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาส ๓</p> <p>เพิ่มเติม ฉ ๔</p> <p>แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔</p>
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๗๓,๔๐๐	๑๗๓,๐๐๐	กองช่าง	✓	<p>แล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาส ๒</p> <p>เพิ่มเติม ฉ ๔</p>
๒๗	โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขต ประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๙๘๐,๐๐๐	๙๗๙,๙๒๖	กองช่าง	✓	<p>แล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาส ๒</p> <p>เพิ่มเติม ฉ ๔</p>
๒๘	โครงการขยายเขตประปาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๓๐,๓๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๓๐,๓๐๐	กองช่าง	✓	<p>แล้วเสร็จ</p> <p>ไตรมาส ๓</p> <p>เพิ่มเติม ฉ ๕</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๓๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๔๑,๙๓๘.๕๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๓๒	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๘๖.๕๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๖๙,๓๐๐	๗๖๙,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๖๖,๙๐๐	๒๖๖,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๗,๕๑๐	๖๗,๕๑๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
๓๔	อาหารเสริม (นม)	๘๙๕,๐๐๐	๘๙๔,๗๖๒.๖๖	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
	- ศพด.บ้านเนินสำราญ					
	-โรงเรียนบ้านเขายายชุม					
	-โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง					
๓๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๑๗๓,๔๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๖	โครงการซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๓๗	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๘	โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๙	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๐	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๔๑	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๓	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๔	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔
๔๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	๘๔๐,๐๐๐	๗๗๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ

สามัคคีราษฎร์บำรุง					ไตรมาส ๑
--------------------	--	--	--	--	----------

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๙	โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เนินสำราญ	๒๕,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๘ ๕
๕๐	โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๗,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๗๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๘ ๕

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล แก่ง	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๕๒	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่น กีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๒๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๕๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๕	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๕๖	โครงการเช่าแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก						
๕๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๔๔.๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	๖,๑๔๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๓๖๑.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความ สุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๖๒	โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๑๒,๔๘๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๓	โครงการฝึกอบรมยุวชนจรรยา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ณ ๔
						แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ส.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ณ ๔
						แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖๕	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๖๖	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มิ.ย.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ณ ๔
						แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๗	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๗,๕๐๐	๑,๒๓๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ
๖๘	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัย ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาศ ๑ (ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาศ ๔
ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก						
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
๖๙	โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.๖๔) ไตรมาศ ๔
ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก						
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
๗๐	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ นำชุมชน	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ส.ค.๖๔) ไตรมาศ ๔
ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก						
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔						
๗๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาศ ๒
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓						

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๒	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๗๓	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๓๓	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับบทบาททางการเมืองและการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-ส.ค.๖๓) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๗๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๗๖	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช จังหวัด ระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๘๕.๗๕	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตู เหล็กรั้ว ทางเข้า-ออก องค์กร บริหารส่วนตำบลแก่ง	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

๓.๕ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๙	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ	๗,๕๖๐,๐๐๐	๗,๑๓๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๐	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	๑,๔๗๘,๔๐๐	๑,๔๐๗,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๑	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๒	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๘๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง	๗๔,๒๕๐	๗๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	๑๘,๐๐๐	๖,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๘๕	พิษสุนัขบ้า โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ล้อมสร้างเสริมสุขภาพ	๔๕๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๘๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๒๕๕	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๗	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๒๑.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๓,๐๘๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๑๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๙๑	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙๒	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙๓	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙๔	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๙๕	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ

ราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔					ไตรมาส ๒
-----------------------------------	--	--	--	--	----------

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๖	โครงการกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๙๖๐,๐๐๐	๖๒๑,๒๒๕	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ณ ๔
๔๗	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาด เก็บขนขยะและมูล ฝอย	๑,๓๐๖,๘๐๐	๑,๒๒๑,๘๘๘	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๘	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตร ตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๖ ลง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔๙	โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๐๐	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
		ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก				

๕.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๑	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
		ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก				
						แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕.๓ แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๒	โครงการจัดทำป้ายเตือนภัย	๔๐,๐๐๐	๓๘,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	๑๒,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓	พัดลมโฉบ	๑๕,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔	พัดลมติดผนัง	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๕	รถเข็น ๔ ล้อ	๓,๘๐๐	๒,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๖	เก้าอี้พลาสติก (วัสดุสำนักงาน)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๗	เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	๒,๕๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ฉ ๕
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๔๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๘,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ฉ ๕
๙	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๒,๗๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๒,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ฉ ๕
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๓๕,๔๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๓๕,๔๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ฉ ๕

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๑	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑๒	โต๊ะหมู่บูชา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๓	เก้าอี้ทำงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๑๔	ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบบานเปิด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div> <div style="background-color: #D3D3D3; padding: 2px; font-size: small;">แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ สว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</div>
๑๕	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๖	ถังเก็บน้ำ	๑๘,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	เก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>
๑๘	ตู้เก็บเอกสารบานทึบ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๑๙	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บริเวณชายหาดสวนสน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๒๐๐,๕๐๐	๒๐๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	โคมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๒,๕๐๐	๑๒,๔๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๒๔	เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๗,๔๙๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘
----	--	-------	-------	---------------	---	--------------------------------------

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘
๒๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕๔,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘
๒๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๔๙๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ๘

๓.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๒๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ๘
๒๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ

		(โอนเงินงบประมาณ)				ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ๕
--	--	-------------------	--	--	--	-------------------------

๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๐	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๒๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	๑๐,๖๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ๕
๓๑	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บพ-๑๐๕๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ๕

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๒	ปรับปรุงซ่อมแซมรถตัดหญ้า-ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๙๕ ระยอง	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๒๖๕.๗๕	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ๕

๕. ครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๓	เครื่องสูบน้ำ	๓๖,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๔	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๕	ตู้เย็น	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๗. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๓๖	ถังอัดจารบี แบบใช้ลม	๑๒,๐๐๐	๘,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๘
----	----------------------	--------	-------	---------	---	---