

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๔๖๕,๖๐๐	๔๖๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ
					ไม่เป็นไปตามแผน	ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินมะตูม ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๑๘๑,๕๐๐	๑๘๑,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๗๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตามูข หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๙๖,๕๐๐	๑๙๖,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๖๖๙,๘๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสีว ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๓๔๙,๒๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าสัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๙,๖๐๐	๔๖๗,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-เตาคุ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๔๖๕,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายยูงทอง ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง	๒๖๗,๗๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มิ.ย.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหนองคันไถ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์	๓๐๒,๖๐๐	๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาสฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๓๘๓,๑๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งราวกันตก ถนนสายมาบ จันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๒๖๔,๖๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สายหน้าวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๕๓๖,๓๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเนินสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม	๒๖๕,๓๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ๑ ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน ยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๔๐๐,๓๕๙	๓๔๖,๔๒๒.๐๓	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ พัฒนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๕๖,๑๘๑	๕๕,๗๓๒.๖๖	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรัถมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๗๕,๒๐๒	#####	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ทุ่งล่าง-เขาตะแคง หมู่ที่ ๑ บ้านเขา ยายชุม	๑๒๖,๔๗๕	#####	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๕,๙๒๐ (โอนเงินงบประมาณ)	#####	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๕

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างแท่นจ่ายน้ำบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๒๘,๒๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน	(เม.ย.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายประตูนอก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบ จันทร์	๒๐,๙๐๐	๒๐,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง

						ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายมาบจันทร์-บ้านเพชาเล่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์	๑๗๒,๑๐๐	๑๗๒,๑๐๐	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๓</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔</div>
๒๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๘๒,๘๐๐	๘๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๓</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๐๘ ลว ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔</div>
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๗๓,๔๐๐	๑๗๓,๐๐๐	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>
๒๗	โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขต ประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๙๘๐,๐๐๐	๙๗๙,๙๒๖	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>
๒๘	โครงการขยายเขตประปาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๓๐,๓๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๓๐,๓๐๐	กองช่าง	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๓</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๕</div>

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๓๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๔๑,๙๓๘.๕๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
มีการเบิกจ่ายบางส่วนและยกเลิกโครงการ						
๓๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
ยกเลิกโครงการ เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก						
๓๒	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๘๖.๕๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๗๖๙,๓๐๐	๗๖๙,๓๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๖๖,๙๐๐	๒๖๖,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๗,๕๑๐	๖๗,๕๑๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	รวมทั้งสิ้น	๑,๑๙๑,๒๑๐				ไตรมาส ๑
๓๔	อาหารเสริม (นม)	๘๙๕,๐๐๐	๔๓๘,๒๗๐.๑๖	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
	- ศพด.บ้านเนินสำราญ					
	-โรงเรียนบ้านเขายายชุม					
	-โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง					
๓๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลศูนย์	๑๗๓,๔๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔)

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	**ยกเลิกโครงการ**	ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
----------------------------	--------------------------	---------------------------

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๖	โครงการซ่อมแซมรั้วพร้อมทาสีรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๓๗	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๘	โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓๙	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๐	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๗,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๔๑	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๒,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔) ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔๓	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๘,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๔	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔
๔๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๔๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง	๘๔๐,๐๐๐	๗๗๔,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
----	--	---------	---------	--------------	---	-----------------------

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๗	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๙	โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เนินสำราญ	๒๕,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๖ ๕
๕๐	โครงการติดตั้งหลังคากันสาด อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๗๗,๐๐๐ (โอนเงินงบประมาณ)	๗๗,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๖ ๕

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล แก่ง	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๕๒	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่น กีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๒๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๕๓	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๕๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

พระเทพฯ					
---------	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๕	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสนและต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๕๖	โครงการเช่าแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๕๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๓๔๔.๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	๖,๑๔๕.๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓
๖๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๓๖๑.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๑	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความ สุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๓
๖๒	โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๑๒,๔๘๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๖๓	โครงการฝึกอบรมยุวชนจรรยาจร	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖๕	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔
๖๖	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มิ.ย.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ เพิ่มเติม ฉ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๗	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๗,๕๐๐	๑,๒๓๑.๕๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓) ไตรมาศ ๑
๖๘	โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัย ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาศ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖๙	โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.๖๔) ไตรมาศ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗๐	โครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ นำชุมชน	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ส.ค.๖๔) ไตรมาศ ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๘ ลว ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาศ ๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๒	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.พ.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๒
๗๓	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๓,๐๓๓	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๗๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับบทบาททางการเมืองและการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มี.ค.-ส.ค.๖๓) ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๗๕	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณ ธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๔)(ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
๗๖	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัด ระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๘๕.๗๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๗๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตู เหล็กรั้ว ทางเข้า-ออก องค์กร บริหารส่วนตำบลแก่ง	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

๓.๕ แผนงานงบบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๙	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ	๗,๕๖๐,๐๐๐	๕๓๓,๑๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๐	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	๑,๔๗๘,๕๐๐	๑,๐๕๔,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๑	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๘๒	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๘๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง	๗๔,๒๕๐	๗๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค	๑๘,๐๐๐	๖,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๔) (มิ.ย.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒

๘๕	พิษสุนัขบ้า โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ล้อมสร้างเสริมสุขภาพ	๔๕๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑
๘๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๒๕๕	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘๗	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม แหวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๐๑.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๓,๐๘๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๘๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๕๖๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๙๐	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๑๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(พ.ย.๖๓-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๙๑	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๙๒	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๙๓	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๙๔	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ ราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๒
๙๕	อุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระ	๒๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(ก.พ.-ส.ค.๖๔)

ราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔					ไตรมาส ๒
-----------------------------------	--	--	--	--	----------

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน (ครั้งที่ ๑)	หมายเหตุ
๔๖	โครงการกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๙๖๐,๐๐๐	๔๘๖,๓๑๙.๕๐	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑ เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๔๗	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาด เก็บขนขยะและมูล ฝอย	๑,๓๐๖,๘๐๐	๘๖๘,๖๘๖	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๘	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตร ตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๔๗๖ ลง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔๙	โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ก.ย.๖๔) ไตรมาส ๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๐๐	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓
-----	--	--------	---	------------	-----------------	----------------------

๕.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๑	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๔) ไตรมาส ๓ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลว ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕.๓ แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๒	โครงการจัดทำป้ายเตือนภัย	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๔) ไตรมาส ๔

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	๑๒,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๓	พัดลมโฉบ	๑๕,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๔	พัดลมติดผนัง	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔
๕	รถเข็น ๔ ล้อ	๓,๘๐๐	๒,๙๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๖	เก้าอี้พลาสติก (วัสดุสำนักงาน)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</div>
๘	โต๊ะหมู่บูชา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๑</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>
๙	เก้าอี้ทำงาน	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div>
๑๐	ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร แบบบานเปิด	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div> <div style="color: red; font-weight: bold; padding: 2px;">ไตรมาส ๒</div> <div style="padding: 2px;">เพิ่มเติม ฉ ๔</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">แก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่ รย ๗๓๘๐๑/๑๔๗๙ ลง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</div>
๑๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	๖,๐๐๐	๔,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">แล้วเสร็จ</div>

๑๒	ถังเก็บน้ำ	๑๘,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	ไตรมาส ๒
						เพิ่มเติม ฉ ๔
						แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๒
						เพิ่มเติม ฉ ๔

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๓	เก้าอี้ทำงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๒
						เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๔	ตู้เก็บเอกสารบานทึบ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๒
						เพิ่มเติม ฉ ๔

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย บริเวณชายหาดสวนสน	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๒
						เปลี่ยนแปลง ฉ ๔
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๒๐๐,๕๐๐	๒๐๐,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ
						ไตรมาส ๓
						เพิ่มเติม ฉ ๔

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๗	โคมโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium) พร้อมอุปกรณ์	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๑๒,๕๐๐	๑๒,๔๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๑๙	เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๗,๔๙๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๖,๙๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	๕๔,๐๐๐	๕๓,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๔๙๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๒๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	๑๐,๖๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บพ-๑๐๕๑ ระยอง	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	ปรับปรุงซ่อมแซมรถตัดหญ้า-ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๙๕ ระยอง	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๒๖๕.๗๕	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ เพิ่มเติม ฉ ๔

๕. ครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๖	เครื่องสูบน้ำ	๓๖,๔๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๔) ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ฉ ๔

๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	ตู้เย็น	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ เพิ่มเติม ฉ ๔

๗. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๗.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
-------	---------	----------	----------	-----------------------	-----------------	----------

๓๐	ถังอัดจารบี แบบใช้ลม	๑๒,๐๐๐	๘,๕๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ เพิ่มเติม ๘ ๔
----	----------------------	--------	-------	---------	---	--

30,528,707.00

12,624,123.08

12,649,623.08

766,500.00

กั้นเงิน	ไม่ได้ดำเนินการ
571,400.00	493,400.00
91,200.00	2,702,000.00
76,260.00	300,000.00
76,260.00	100,000.00
55,500.00	3,595,400.00
235,200.00	
2,738,500.00	
270,000.00	
490,000.00	
4,604,320.00	

1,004,537.00

904,874.17

3,710,820.00

1,740,505.16

516,814.00

240,000.00

62,527.00

985,000.00

323,832.75

2,613,852.75

160,000.00

0.00

29,549,407.00

11,528,627.33

1,227,700.00

1,095,495.75

1,227,700.00

1,095,495.75

1,176,400.00

1,047,845.75

1,115,400.00

986,845.75

1,116,400.00

984,345.75

