



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด อบต... องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง... โทร. 0 3864 7505 ต่อ 13

ที่ รย 73801/437... วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดกรอบให้รายงานผลการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานผลการดำเนินงานรวมในรอบ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 24 โครงการ จากการพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 84 โครงการ เป็นเงิน 28,307,090บาท

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ

1.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

- อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง

****เนื่องจากทางอำเภอเมืองระยอง ไม่ได้จัดงานและไม่ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ******

1.4 อยู่ระหว่างดำเนินการ (ไม่เป็นไปตามแผน) จำนวน 1 โครงการ

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน 4,382,153.27บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 23,924,936.73บาท

2.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ของแต่ละกอง จึงกำหนดให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) จำนวน 34 โครงการ จากการพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 84 โครงการ เป็นเงิน 28,307,090บาท

2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 8 โครงการ
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 23 โครงการ
2.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

****เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก*****

3. โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร (ดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2565)

งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน 5,012,105.89บาท

งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย 18,912,830.84บาท

ของโครงการตามแผนพัฒนาของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

3. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (รอบเดือนมกราคม – มีนาคม 2565)

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (รอบเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกรุน ๙ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
รอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากสภาฯ						
๒	โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขตประปา บริเวณถนนสายวินาส - ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๖๗,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
รอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากสภาฯ						
๓	โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ซอยแม่ประนอม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๑,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๔	โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังวัดเขายายชุม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๖,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๕,๖๐๐	๓๕๔,๐๐๐	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๓,๓๐๐	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๙ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๕,๕๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าคู ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนองพะเนง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๕,๗๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่จาว ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๒๕,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวฟุ้ง ตำบลแก่ง	๗๔๖,๙๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
------------------------------	--	--	--	--	--

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๐๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย-หนองซ่องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๐๘,๒๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตาवन ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๓,๓๐๐	-	กองช่าง	-	(เม.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๙๗,๗๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๗๗,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-มี.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๙๘,๔๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒	๖๒๗,๗๐๐	-	กองช่าง	-	(พ.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓

หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				
---	--	--	--	--

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
๒๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย ๑๕๗ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายาย ชุม เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มี.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓
๒๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
		เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก				
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ม.ค.-มี.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
		เกิดเหตุจากปัจจัยภายนอก				
๒๔	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ม.ค.-ก.พ.๖๕) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงานครั้งที่ ๑
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ					
	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๘๓๘,๔๐๐	๘๓๘,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๗๗,๑๐๐	๒๗๗,๑๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าหนังสือเรียน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐,๐๙๐	๗๐,๐๙๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
๒๖	อาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว)	๙๐๖,๔๐๐	๒๒๙,๓๒๙.๓๒	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
	- ศพด.บ้านเนินสำราญ					ไตรมาส ๑
	-โรงเรียนบ้านเขายายชุม					
	-โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง					

๒๗	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาศ ๔
๒๘	อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มิ.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาศ ๓
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๒๙	อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาศ ๒
๓๐	อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาศ ๓
๓๑	อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาศ ๔
๓๒	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(พ.ค.-ก.ย.๖๕) ไตรมาศ ๔
๓๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม	๔๑๕,๘๐๐	๒๐๗,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๔)(เม.ย-พ.ค.๖๕) ไตรมาศ ๑
๓๔	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง	๘๘๖,๒๐๐	๔๔๓,๑๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๔)(เม.ย-พ.ค.๖๕) ไตรมาศ ๑
๓๕	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาศ ๑
๓๖	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.-พ.ย.๖๓)(เม.ย-พ.ค.๖๔) ไตรมาศ ๑

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๗	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-	(มิ.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาศ ๓

๓๘	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
----	--	--------	---	--------------	------------------	---------------------------------

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๓๙	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๔๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๗,๕๐๐	๖,๐๙๔.๕๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๔๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๓
๔๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผน ครั้งที่ ๒
๔๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้อง กันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๔	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความ สุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๓
๔๕	โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑

๔๖	โครงการฝึกอบรมยุวชนจรรยาจร	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๓
๔๗	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๓

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔๘	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	๑๗,๕๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๔๙	โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๔
๕๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๐๘๓.๒๕	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๕๒	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๕,๑๓๖.๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๕๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับบทบาททางการเมืองและการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๙,๒๒๒.๔๔	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๕๔	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(ม.ค.-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
๕๕	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ธ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑
เนื่องจากทางอำเภอเมืองระยอง ไม่ได้จัดงานและไม่ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ						
ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๕,๐๐๐	๘,๒๑๗.๖๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕๗	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๘๙,๖๐๐	๓,๗๘๖,๗๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๕๘	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๕๕,๒๐๐	๖๙๖,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๕๙	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๖๐	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑
๖๑	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๖๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๗,๖๑๑	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๕) (มิ.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๖๓	โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่ง แวดล้อมสร้างเสริมสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๖๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๖๕	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่ง แวดล้อม	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๑
๖๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๕๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
๖๗	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-พ.ค.๖๕) ไตรมาส ๒
๖๘	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(พ.ย.๖๔-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๑
๖๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒

๓ กิจกรรม จำนวน ๕ หมู่บ้าน					
----------------------------	--	--	--	--	--

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๐	โครงการกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๙๖๐,๐๐๐	๒๙๖,๓๖๖.๒๕	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑
๗๑	โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๑๙๐,๐๐๐	๔๗๗,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗๒	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตร ตามฤดูกาล	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๓
๗๓	โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(มิ.ย.-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑
๗๔	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(พ.ค.๖๕) ไตรมาส ๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	๙๒,๒๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองคลัง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ (โอนเพิ่ม)

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	๓๒,๔๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕,๙๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๖	กล่องโทรทัศนวงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์	๔๐๐,๒๐๐	-	สำนักปลัดฯ	-	(เม.ย.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๗	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	๒๕,๑๐๐	-	สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๘	เครื่องพ่นหมอกควัน	๕๙,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ระหว่างดำเนินการ	(มี.ค.๖๕) ไตรมาส ๒

๕. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๙	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	-	(พ.ค.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๓

๖. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการตามแผน	หมายเหตุ
๑๐	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขยะ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๙๘.๘๐	กองสาธารณสุขฯ	✓	แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒