



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โทร. 0 3864 7505

ที่ รย.73801/๑๐3 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

1.เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดกรอบให้รายงานผลการติดตามและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานผลการดำเนินงานรวมในรอบ รอบไตรมาสที่ 1 – 2 จำนวน 54 โครงการ จากการพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 84 โครงการ เป็นเงิน 28,307,090บาท

1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ

****ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 โครงการ****

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร 3 หมู่ที่ 5 บ้านเขาโบสถ์

1.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

1. โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขตประปา บริเวณถนนสายวิโนภาส-ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ 4 บ้านหัวทุ่ง

****ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแส****

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

****เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก****

3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

****เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก****

4. อุทหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง

****เนื่องจากทางอำเภอเมืองระยอง ไม่ได้จัดงานและไม่ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ****

| | |
|---|---------------------------|
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | รวมทั้งสิ้น 28,307,090บาท |
| งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน | 14,351,615.41บาท |
| งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย | 13,955,474.59บาท |

2. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ของแต่ละกอง จึงกำหนดให้แต่ละกองรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) จำนวน 28 โครงการ จากการพิจารณา ดังนี้

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 84 โครงการ เป็นเงิน 28,307,090บาท
- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งหมด 5 โครงการ เป็นเงิน 598,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,905,090บาท

2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ

****ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่เป็นไปตามแผน จำนวน 3 โครงการ****
เนื่องจากทำแผนการดำเนินงานไว้อยู่ในไตรมาสที่ 4

1. อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขายายชุม
2. อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม
3. อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความสุข

****เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก******

2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง

****ยกเลิกโครงการ****

3. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม (อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 28,905,090บาท

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| งบประมาณเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 - 2 | 14,351,615.41บาท |
| งบประมาณเบิกจ่ายเป็นเงิน ไตรมาสที่ 3 | 146,476.20บาท |
| รวมงบประมาณเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 – 3 | 14,498,091.61บาท |
| งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย | 14,406,998.39บาท |

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) แนบมาพร้อมนี้

3. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

4. ข้อพิจารณา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จึงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางจีรนนท์ ตองติรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรขอความเห็นชอบจาก อบจ.บุรีรัมย์




(นายสุริช วงษ์เสี้ยม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

- ความเห็นนายก.....

.....



(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|--|---|----------|------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกรุน ๙ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๙๑,๐๐๐ | ๘๙,๖๙๒.๗๕ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๒ | โครงการติดตั้งวางท่อขยายเขตประปา บริเวณถนนสายวินาส - ท่าเรือแก่ง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๙๖๗,๐๐๐ | - | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ | (ม.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| **ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแส** | | | | | | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ซอยแม่ประนอม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๔๑,๐๐๐ | ๑๒๒,๕๖๒.๘๓ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๔ | โครงการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลังวัดเขายายชุม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๑๖๖,๐๐๐ | ๑๑๘,๙๗๕.๐๑ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-------------------|------------------|----------------------------|
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑/๑ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๕๕,๖๐๐ | ๓๕๔,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๓๓,๓๐๐ | ๒๓๓,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๙ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๘๕,๕๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (พ.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าคู ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๑๕,๕๐๐ | ๒๑๕,๐๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพะนองพะแนง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๑๕,๗๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (พ.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่จาว ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๒๕,๓๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๗๔๖,๙๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๐๕,๐๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองพระทราย-หนองช้องนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๐๘,๒๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ค.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๒๓๓,๓๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูไทร หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๙๗,๗๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ค.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๘๗๗,๔๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (ก.พ.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๒ ไม่เป็นไปตามแผน |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระทอนลาย-สำนักทอง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๕๙๘,๔๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ค.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๖๒๗,๗๐๐ | - | กองช่าง | ระหว่างดำเนินการ | (พ.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๒๐ | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย ๑๕๗ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๙๙,๔๐๐บาท | - | กองช่าง | - | แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว ๒ มี.ย. ๒๕๖๕ (ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๔ |
| ๒๑ | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาย กองพระทราย ซอย ๙ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง | ๙๙,๔๐๐ โอนเงินงบประมาณ | - | กองช่าง | - | แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ลว ๒ มี.ย. ๒๕๖๕ (ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๔ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|----------|------------|-----------------------|------------------|---|
| ๒๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา | ๔๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๒๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (ม.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| **เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก** | | | | | | |
| ๒๔ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | ๓๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (ม.ค.-มี.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| **เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก** | | | | | | |
| ๒๕ | โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน | ๗๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | - | (ส.ค.-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนการดำเนินงานครั้งที่ ๑ |
| ๒๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ | | | | | |
| | - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | ๘๓๘,๔๐๐ | ๘๓๘,๔๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | ๒๗๗,๑๐๐ | ๒๗๗,๑๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | - ค่าหนังสือเรียน | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | - ค่าอุปกรณ์การเรียน | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | - ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๗๐,๐๙๐ | ๗๐,๐๙๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ |
| | | | | | | ไตรมาส ๑ |
| ๒๗ | อาหารเสริม (นม) (วัสดุงานบ้านงานครัว) | ๙๐๖,๔๐๐ | ๖๓๐,๖๑๕.๔๐ | กองการศึกษาฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| | - ศพด.บ้านเนินสำราญ | | | | | |
| | -โรงเรียนบ้านเขายายชุม | | | | | |
| | -โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | | | | | |

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๒๘ | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |
| ๒๙ | อุดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓๐ | อุดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๓๑ | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๓๒ | อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |
| ๓๓ | โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๔ |
| ๓๔ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านเขายายชุม | ๔๑๕,๘๐๐ | ๓๗๐,๘๘๑ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๓๕ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง | ๘๘๖,๒๐๐ | ๘๘๖,๒๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๓๖ | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๓๗ | โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

****ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากดำเนินการก่อนไตรมาสที่ ๔ ****

****ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากดำเนินการก่อนไตรมาสที่ ๔ ****

****ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากดำเนินการก่อนไตรมาสที่ ๔ ****

โอนเพิ่ม ๓๗,๘๐๐บาท

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|--|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| ๓๘ | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ๕๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | - | (มี.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| ๓๙ | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพฯ | ๒๐,๐๐๐ | - | กองการศึกษาฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (มี.ค.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| **เนื่องจากทางอำเภอเมืองระยอง ไม่ได้จัดงานและไม่ได้ ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ** | | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| ๔๐ | โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสนกิ่งสน และต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาด สวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๔๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๗,๕๐๐ | ๖,๐๙๔.๕๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๔๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๗,๕๐๐ | ๕,๔๘๑.๕๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๔๓ | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | (ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผน ครั้งที่ ๒ |
| ๔๔ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้อง กันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า | ๓๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | (ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผน ครั้งที่ ๒ |

๓.๒ แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|----------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๔๕ | โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความสุข (ผู้สูงอายุ) | ๕๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ |
| **เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก** | | | | | | |
| ๔๖ | โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย | ๕๕,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๔๗ | โครงการฝึกอบรมยุวชนจรรยาจร | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | (ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๔ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ สว ๒ มิ.ย. ๒๕๖๕ |
| ๔๘ | โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี | ๒๕,๐๐๐ | ๑๔,๒๕๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|----------|-----------------------|-----------------|---|
| ๔๙ | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด | ๑๗,๕๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๕๐ | โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | - | (ก.ค.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๔ |
| ๕๑ | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองระยอง | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ ไม่เป็นไปตามแผน เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก |

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|--|---|----------|------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| ๕๒ | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | ๔๐๐,๐๐๐ | ๒๗๖,๙๑๖.๗๕ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๕๓ | โครงการปกป้องเขตชุมชนพระ มหากษัตริย์ไทย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๙,๙๕๗.๐๐ | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๕๔ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับบทบาททางการเมืองและการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น | ๒๕,๐๐๐ | ๗,๕๖๑.๒๒ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๕๕ | โครงการเสริมสร้างจริยธรรมป้อง กันและต่อต้านการทุจริตประพฤ ติมิชอบในองค์กร | ๓๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ม.ค.-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| ๕๖ | อุดหนุนโครงการจัดงานวันสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช จังหวัด ระยอง | ๒๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (ธ.ค.๖๔) ไตรมาส ๑ |
| **เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก** | | | | | | |
| **เนื่องจากทางอำเภอเมืองระยอง ไม่ได้จัดงานและไม่ได้ ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ** | | | | | | |
| ๕๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี | ๑๕,๐๐๐ | ๘,๒๑๗.๖๐ | กองคลัง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |

๓.๕ แผนงานงบบกลาง

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|-----------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| ๕๘ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๕๘๙,๖๐๐ | ๕,๗๒๗,๖๐๐ | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๕๙ | โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๕๕๕,๒๐๐ | ๑,๐๔๗,๘๐๐ | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๖๐ | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๖๑ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๖๒ | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง | ๘๐,๐๐๐ | ๗๙,๕๖๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|--------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๖๓ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ง | ๑๐๙,๖๐๐ โอนเงินงบประมาณ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |
| ๖๔ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ง | ๒๗,๒๐๐ โอนเงินงบประมาณ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงานรับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|------------|-------------------|------------------|--|
| ๖๕ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๘,๐๐๐ | ๗,๖๑๑ | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ก.พ.-เม.ย.๖๕) (มิ.ย.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| ๖๖ | โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสร้างเสริมสุขภาพ | ๕๐,๐๐๐ | - | กองสาธารณสุขฯ | - | (พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๖๗ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๒๕,๔๙๒.๘๐ | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๖๘ | โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม | ๕๐,๐๐๐ | ๓๒,๑๒๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๑ |
| ๖๙ | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๔๐,๐๐๐ | ๔๕๐ | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ก.พ.-เม.ย.๖๕) ไตรมาส ๒ |
| ๗๐ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๗๑ | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ๓๙,๙๓๐ | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (พ.ย.๖๔-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๗๒ | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๓ กิจกรรม จำนวน ๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | - | กองสาธารณสุขฯ | - | (ก.พ.-ส.ค.๖๕) ไตรมาส ๒ |

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| ๗๓ | โครงการกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล | ๙๖๐,๐๐๐ | ๕๒๒,๙๐๐.๗๕ | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |
| ๗๔ | โครงการจ้างเหมาบริการรักษา ความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย | ๑,๑๙๐,๐๐๐ | ๑,๐๓๐,๙๖๘ | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๑ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-----------|-----------------------|------------------|--|
| ๗๕ | โครงการแปรรูปผลผลิตทางการ เกษตร ตามฤดูกาล | ๒๐,๐๐๐ | ๙,๖๑๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |
| ๗๖ | โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน | ๔๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มิ.ย.-ก.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ |
| ๗๗ | โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีเมืองระยอง | ๔๐,๐๐๐ | ๓๗,๑๓๔.๗๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๓ |

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๑ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน | ๙๒,๒๐๐ | ๙๑,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๒ | เก้าอี้สำนักงาน | ๕,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | กองคลัง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๓ | เก้าอี้สำนักงาน | ๖,๐๐๐ โอนเงินงบประมาณ | ๖,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ (โอนเพิ่ม) |
| ๔ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน | ๑๖,๘๐๐ โอนเงินงบประมาณ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มิ.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |

๑.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๕ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน | ๓๒,๔๐๐ | ๓๒,๒๐๐ | กองการศึกษาฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๖ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน | ๕,๙๐๐ | ๕,๗๐๐ | กองช่าง | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| ๗ | กล่องโทรศัพท์ผนังวงจรปิดพร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ | ๔๐๐,๒๐๐ | - | สำนักปลัดฯ | ระหว่างดำเนินการ | (เม.ย.-มิ.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ |

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ๘ | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ท่อ ขนาด ๒ ก๊อก | ๒๕,๑๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |

๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|----------|----------|-----------------------|------------------|---|
| ๙ | เครื่องพ่นหมอกควัน | ๕๙,๐๐๐ | - | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ แก้ไขแผนดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ ถว ๒ มี.ย. ๒๕๖๕ |

๕. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| ๑๐ | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง | ๒๐๐,๐๐๐ | - | กองสาธารณสุขฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | (พ.ค.-มี.ย.๖๕) ไตรมาส ๓ |

๖. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน รับผิดชอบ | ดำเนินการตามแผน | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------|------------|-----------------------|------------------|---|
| ๑๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๐๔๖๗ ระยอง | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๙,๙๙๘.๘๐ | กองสาธารณสุขฯ | ✓ | แล้วเสร็จ ไตรมาส ๒ |
| ๑๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง | ๓๔๕,๐๐๐ โอนเงินงบประมาณ | - | กองสาธารณสุขฯ | ระหว่างดำเนินการ | (มี.ย.-ก.ค.๖๕) ไตรมาส ๓ แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) |